

П А С П О Р Т
регионального проекта
Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения		Срок реализации проекта	Этап I 01.01.2024- 31.12.2030	Этап II -
Куратор регионального проекта	Степаненко И.Б.		Заместитель Председателя Правительства Алтайского края		
Руководитель регионального проекта	Попов Д.В.		Министр здравоохранения Алтайского края		
Администратор регионального проекта	Лазарев В.С.		Заместитель министра здравоохранения Алтайского края		
Целевые группы	-				
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Государственная программа Алтайского края «Развитие здравоохранения в Алтайском крае»		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Признак возрастания/уб ывания	Нараста ющий итог	Признак «Участие муниципаль ного образования »	Информацион ная система
				значени е	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Укреплена материально-техническая база медицинских и образовательных организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края															
1.1.	Доля зданий (помещений) медицинских и образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции, капитального ремонта, а также улучшения условий оказания медицинской помощи	РП	Процент	21,0	2022	19,0	18,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	Убывающий	Нет	Нет	-
1.2	Доля объектов (территорий) медицинских и образовательных организаций, в которых обеспечен нормативный уровень	РП	Процент	54,0	2022	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	Возрастающий	Нет	Нет	-

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Таблица 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Укреплена материально-техническая база медицинских и образовательных организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края								
1.1.	Выполнен капитальный ремонт социально значимых объектов медицинских организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Выполнен капитальный ремонт зданий (помещений) медицинских и образовательных организаций и их обособленных структурных подразделений, а также мероприятия по улучшению условий оказания медицинской помощи	330000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330000,0
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	330000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330000,0
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	м					
1.3	Построены (реконструированы, приобретены) объекты медицинских организаций	1521756,6	1770092,8	1677980,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4969830,0
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1521756,6	1770092,8	1677980,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4969830,0
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Выполнены мероприятия по обеспечению нормативного уровня антитеррористической защищенности, пожарной безопасности объектов медицинских и образовательных организаций	202000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202000,0

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	202000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202000,0
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.4.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Приобретено (заменено) медицинское оборудование	638942,4	638942,4	638942,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1916827,2
1.5.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	638942,4	638942,4	638942,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1916827,2
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.4.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6	Приобретены (заменены) транспортные средства в медицинские организации	100000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100000,0
1.6.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	100000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100000,0
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.4.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		2792699,0	2409035,2	2316923,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7518657,2
в том числе:		2792699,0	2409035,2	2316923,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7518657,2
Бюджет субъекта Российской Федерации									
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январ.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Укреплена материально-техническая база медицинских и образовательных организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края												
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт социально значимых объектов медицинских организаций»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт зданий (помещений) медицинских и образовательных организаций и их обособленных структурных подразделений, а также мероприятия по улучшению условий оказания медицинской помощи»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100000,0	150000,0	200000,0	330000,0
1.3	Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы, приобретены) объекты медицинских организаций»	0,0	0,0	0,0	5000,0	100000,0	150000,0	200000,0	350000,0	500000,0	650000,0	1000000,0	1521756,6
1.4	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по обеспечению нормативного уровня антитеррористической защищенности, пожарной безопасности объектов медицинских и образовательных организаций»	0,0	0,0	0,0	5000,0	10000,0	25000,0	40000,0	65000,0	80000,0	100000,0	150000,0	202000,0
1.5	Мероприятие (результат) «Приобретено (заменено) медицинское оборудование»	0,0	0,0	0,0	0,0	90000,0	90000,0	90000,0	90000,0	90000,0	90000,0	300000,0	638942,4
1.6	Мероприятие (результат) «Приобретены (заменены) транспортные средства в медицинские организации»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50000,0	50000,0	50000,0	50000,0	50000,0	100000,0
ИТОГО:		0,0	0,0	0,0	10000,0	200000,0	265000,0	380000,0	555000,0	820000,0	1040000,0	1700000,0	2792699,0

7. Дополнительная информация

Региональный проект нацелен на повышение доступности и качества оказания медицинской помощи посредством проведения капитального ремонта зданий (помещений) медицинских и образовательных организаций и их обособленных структурных подразделений, строительства (реконструкции, приобретения) новых объектов, в том числе достройки объектов регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Алтайский край)» в рамках национального проекта «Здравоохранение», дооснащения оборудованием и транспортными средствами медицинских организаций региона.

В рамках регионального проекта под образовательными организациями понимаются образовательные организации, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Алтайского края.

Эффективность реализации регионального проекта оценивается достижением плановых значений следующих показателей:

Показатель «Доля зданий (помещений) медицинских и образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции, капитального ремонта, а также улучшения условий оказания медицинской помощи» рассчитывается как соотношение числа зданий медицинских и образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, а также улучшения условий оказания медицинской помощи к общему числу зданий медицинских и образовательных организаций, выраженное в процентах, по формуле:

$$ДЗ = ЧЗ_{аск} * 100 / ВЗ,$$

где:

ЧЗ_{аск} – число зданий медицинских и образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции, капитального ремонта, а также улучшения условий оказания медицинской помощи;

ВЗ – общее число зданий медицинских и образовательных организаций.

Показатель «Доля объектов (территорий) медицинских и образовательных организаций, в которых обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности, пожарной безопасности» рассчитывается как соотношение количества объектов (территорий) медицинских и образовательных организаций, в которых уровень антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, соответствует нормативному состоянию, к общему количеству объектов (территорий) объектов медицинских и образовательных организаций, выраженное в процентах, по формуле:

$$Д_{ап} = ЧО_{снс} / ВО * 100, \text{ где}$$

ЧО_{снс} – число объектов (территорий) медицинских и образовательных организаций, в которых уровень антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, соответствует нормативному состоянию;

ВО – общее число объектов (территорий) объектов медицинских и образовательных организаций.

Показатель «Доля медицинского оборудования, подлежащего замене/первичной установке» рассчитывается как соотношение количества медицинского оборудования со сроком эксплуатации свыше 10 лет для оказания медицинской помощи к общему количеству данного вида оборудования в подразделениях медицинских организаций, выраженное в процентах, по формуле:

$$D10amb=((CF10amb+MG10amb+KT10amb...)/(CFamb+MGamb+KTamb...))*100$$

где:

D10amb - доля оборудования в подразделениях медицинских организаций со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, выраженное в процентах;

CF10amb - количество цифровых аппаратов для исследований органов грудной клетки (цифровых флюорографов) со сроком эксплуатации свыше 10 лет для оказания медицинской помощи;

MG10amb - количество маммографических аппаратов со сроком эксплуатации свыше 10 лет для оказания медицинской помощи;

KT10amb - количество компьютерных томографов со сроком эксплуатации свыше 10 лет для оказания медицинской помощи;

UZ10amb - количество аппаратов ультразвуковой диагностики со сроком эксплуатации свыше 10 лет для оказания медицинской помощи;

CFamb - количество цифровых аппаратов для исследований органов грудной клетки (цифровых флюорографов) для оказания медицинской помощи;

MGamb - количество маммографических аппаратов для оказания медицинской помощи;

KTamb - количество компьютерных томографов для оказания медицинской помощи.

Показатель «Доля транспортных средств в медицинских организациях, подлежащих замене» рассчитывается как соотношение суммы автомобилей скорой медицинской помощи, срок эксплуатации которых составляет более 5 лет, и санитарных автомобилей, срок эксплуатации которых составляет более 10 лет, к сумме общего количества автомобилей скорой помощи и санитарных автомобилей, выраженное в процентах, по формуле:

$$Дтс = (Чсмп+Чст)/(ВАсмп+ВАст)*100, где$$

Чсмп – число автомобилей скорой медицинской помощи, срок эксплуатации которых составляет более 5 лет;

Чст – число санитарных автомобилей, срок эксплуатации которых составляет более 10 лет;

В_{Асмп} – общее число автомобилей скорой помощи;

В_{Аст} – общее число санитарных автомобилей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Укреплена материально-техническая база медицинских и образовательных организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края											
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт социально значимых объектов медицинских организаций»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попов Д.В.	X	X	X	0,0	Реализация мероприятия предполагает проведение капитального ремонта социально значимых объектов медицинских организаций, что позволит создать комфортные условия для оказания медицинской помощи, обеспечить соблюдение стандартов и порядков оказания медицинской помощи	-
1.1	Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт социально значимых объектов медицинских организаций» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попов Д.В.	X	X	X	0,0	Реализация мероприятия предполагает проведение капитального ремонта социально значимых объектов медицинских организаций, что позволит создать	-

											комфортные условия для оказания медицинской помощи, обеспечить соблюдение стандартов и порядков оказания медицинской помощи	
1.1.K.1	Контрольная точка «Проведен мониторинг потребности в реализации мероприятий по капитальному ремонту социально значимых объектов медицинских организаций»		01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа Отчет о проведении мониторинга потребности в реализации мероприятий по капитальному ремонту социально значимых объектов медицинских организаций	-
1.1.K.2	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг потребности в реализации мероприятий по капитальному ремонту социально значимых объектов медицинских организаций»		01.10.2024	1.1.K.1	1.1.K.3	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа Отчет о проведении мониторинга потребности в реализации мероприятий по капитальному ремонту социально значимых объектов медицинских организаций	-
1.1.K.3	Контрольная точка «Проведен мониторинг потребности в реализации мероприятий по капитальному ремонту социально значимых объектов медицинских организаций»		31.12.2024	1.1.K.2	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа Отчет о проведении мониторинга потребности в реализации мероприятий по капитальному ремонту социально	-

											значимых объектов медицинских организаций	
1.2.	Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт зданий (помещений) медицинских и образовательных организаций и их обособленных структурных подразделений, а также мероприятия по улучшению условий оказания медицинской помощи»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попов Д.В.	X	X	X	330000,0	Проведение капитального ремонта объектов медицинских и образовательных организаций, оснащение (дооснащение) объектов медицинских и образовательных организаций позволит создать комфортные условия для оказания медицинской помощи, обеспечить соблюдение стандартов и порядков оказания медицинской помощи	-
1.2.	Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт зданий (помещений) медицинских и образовательных организаций и их обособленных структурных подразделений, а также мероприятия по улучшению условий оказания медицинской помощи» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попов Д.В.	X	X	X	330000,0	Проведение капитального ремонта объектов медицинских и образовательных организаций, оснащение (дооснащение) объектов медицинских и образовательных организаций позволит создать комфортные условия для оказания медицинской помощи, обеспечить соблюдение стандартов и порядков оказания	-

											медицинской помощи	
1.2.К.1	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»		01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа Реестр соглашений с юридическими лицами	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»
1.2.К.2	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»		10.04.2024	1.2.К.1	1.2.К.3	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа Информационная справка о подготовке необходимых документов	-
1.2.К.3	Контрольная точка «Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ»		01.05.2024	1.2.К.2	1.2.К.4	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа Информационная справка о подготовке конкурсной документации на выполнение работ	-

1.2.К.4	Контрольная точка «Проведен конкурс по выбору исполнителя работ»		01.06.2024	1.2.К.3	1.2.К.5	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа Информационная справка о проведении конкурса по выбору исполнителя работ	-
1.2.К.5	Контрольная точка «Контракт на строительно- монтажные работы заключен»		01.07.2024	1.2.К.4	1.2.К.6	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа Контракт на строительно- монтажные работы	-
1.2.К.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»		25.12.2024	1.2.К.5	1.2.К.7	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа Отчет о выполнении работ в медицинских учреждениях	-
1.2.К.7	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»		31.12.2024	1.2.К.6	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-
1.3.	Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы, приобретены) объекты медицинских организаций»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попов Д.В.	X	X	X	4969830,0	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций позволит расширить возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать	-

											медицинскую помощь с приближением к месту жительства, работы или учебы, исходя из потребностей всех групп населения	
1.3.	Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы, приобретены) объекты медицинских организаций» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попов Д.В.	X	X	X	1521756,6	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций позволит расширить возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать медицинскую помощь с приближением к месту жительства, работы или учебы, исходя из потребностей всех групп населения	-
1.3.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»		01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2	Лазарев В.С	X	X	X	-	Прочий тип документа Утвержден план закупок, план-график закупок, извещение о проведении закупок	-
1.3.К.2	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз»		01.04.2024	1.3.К.1	1.3.К.3	Лазарев В.С	X	X	X	-	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы проектной документации	-
1.3.К.3	Контрольная точка «Контракт на		01.07.2024	1.3.К.2	1.3.К.4	Лазарев В.С	X	X	X	-	Прочий тип документа	Единая информационная

	строительно-монтажные работы заключен»										Ссылка на сведения о государственном (муниципальном) контракте включены в реестр государственных контрактов в Единой информационной системе в сфере закупок	система в сфере закупок
1.3.К.4	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы начаты»		01.08.2024	1.3.К.3	1.3.К.5	Лазарев В.С	X	X	X	-	Прочий тип документа Информационная справка о начале строительно-монтажных работ	-
1.3.К.5	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ»		31.10.2024	1.3.К.4	1.3.К.6	Лазарев В.С	X	X	X	-	Акт Акт приемки законченного строительством объекта	-
1.3.К.6	Контрольная точка «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено»		31.12.2024	1.3.К.5	1.3.К.7	Лазарев В.С	X	X	X	-	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-
1.3.	Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы, приобретены) объекты медицинских организаций» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попов Д.В.	X	X	X	1770092,8	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций позволит расширить возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать медицинскую помощь	-

											с приближением к месту жительства, работы или учебы, исходя из потребностей всех групп населения	
1.3.K.7	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»		01.04.2025	1.3.K.6	1.3.K.8	Лазарев В.С	X	X	X	-	Прочий тип документа Утвержден план закупок, план–график закупок, извещение о проведении закупок	-
1.3.K.8	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз»		01.04.2025	1.3.K.7	1.3.K.9	Лазарев В.С	X	X	X	-	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы проектной документации	-
1.3.K.9	Контрольная точка «Контракт на строительно-монтажные работы заключен»		01.07.2025	1.3.K.8	1.3.K.10	Лазарев В.С	X	X	X	-	Прочий тип документы Ссылка на сведения о государственном (муниципальном) контракте включены в реестр государственных контрактов в Единой информационной системе в сфере закупок	Единая информационная система в сфере закупок
1.3.K.10	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы начаты»		01.08.2025	1.3.K.9	1.3.K.11	Лазарев В.С	X	X	X	-	Прочий тип документа Информационная справка о начале строительно-монтажных работ	-
1.3.K.11	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы		31.10.2025	1.3.K.10	1.3.K.12	Лазарев В.С	X	X	X	-	Акт Акт приемки	-

	завершены, подписан акт приемки выполненных работ»										законченного строительством объекта	
1.3.К.1 2	Контрольная точка «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено»		31.12.2025	1.3.К.11	1.3.К.13	Лазарев В.С	X	X	X	-	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-
1.3.	Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы, приобретены) объекты медицинских организаций» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попов Д.В.	X	X	X	1677980,6	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций позволит расширить возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать медицинскую помощь с приближением к месту жительства, работы или учебы, исходя из потребностей всех групп населения	-
1.3.К.1 3	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»		01.04.2026	1.3.К.12	1.3.К.14	Лазарев В.С	X	X	X	-	Прочий тип документа Утвержден план закупок, план–график закупок, извещение о проведении закупок	-
1.3.К.1 4	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз»		01.04.2026	1.3.К.13	1.3.К.15	Лазарев В.С	X	X	X	-	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы проектной документации	-

1.3.K.1 5	Контрольная точка «Контракт на строительно- монтажные работы заключен»		01.07.2026	1.3.K.14	1.3.K.16	Лазарев В.С	X	X	X	-	Прочий тип документа Ссылка на сведения о государственном (муниципальном) контракте включены в реестр государственных контрактов в Единой информационной системе в сфере закупок	Единая информационная система в сфере закупок
1.3.K.1 6	Контрольная точка «Строительно- монтажные работы начаты»		01.08.2026	1.3.K.15	1.3.K.17	Лазарев В.С	X	X	X	-	Прочий тип документа Информационная справка о начале строительно- монтажных работ	-
1.3.K.1 7	Контрольная точка «Строительно- монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ»		31.10.2026	1.3.K.16	1.3.K.18	Лазарев В.С	X	X	X	-	Акт Акт приемки законченного строительством объекта	-
1.3.K.1 8	Контрольная точка «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено»		31.12.2026	1.3.K.17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лазарев В.С	X	X	X	-	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-
1.4	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по обеспечению нормативного уровня антитеррористической защищенности, пожарной безопасности объектов медицинских и образовательных	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попов Д.В.	X	X	X	202000,0	Выполнение мероприятий по обеспечению нормативного уровня антитеррористической защищенности, пожарной безопасности позволит привести объекты здравоохранения в соответствие с	-

	организаций»										требованиями законодательства в области антитеррористической защищенности, пожарной безопасности.	
1.4	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по обеспечению нормативного уровня антитеррористической защищенности, пожарной безопасности объектов медицинских и образовательных организаций» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попов Д.В.	X	X	X	202000,0	Выполнение мероприятий по обеспечению нормативного уровня антитеррористической защищенности, пожарной безопасности позволит привести объекты здравоохранения в соответствие с требованиями законодательства в области антитеррористической защищенности, пожарной безопасности.	-
1.4.К.1	Контрольная точка «Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.К.2	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа Реестр соглашений с юридическими лицами	-
1.4.К.2	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы)		10.04.2024	1.4.К.1	1.4.К.3	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа Информационная	-

	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»										справка о подготовке необходимых документов	
1.4.K.3	Контрольная точка «Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ»		01.05.2024	1.4.K.2	1.4.K.4	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа Информационная справка о подготовке конкурсной документации на выполнение работ	-
1.4.K.4	Контрольная точка «Проведен конкурс по выбору исполнителя работ»		01.06.2024	1.4.K.3	1.4.K.5	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа Информационная справка о проведении конкурса по выбору исполнителя работ	-
1.4.K.5	Контрольная точка «Контракт на выполнение работ заключен»		01.07.2024	1.4.K.4	1.4.K.6	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ заключен	-
1.4.K.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»		25.12.2024	1.4.K.5	1.4.K.7	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа Отчет об оказании услуг	-
1.4.K.7	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»		31.12.2024	1.4.K.6	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-
1.5	Мероприятие (результат) «Приобретено (заменено) медицинское оборудование»	01.04.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попов Д.В.	X	X	X	1916827,2	Приобретение медицинского оборудования позволит улучшить качество оказания медицинской помощи.	-

1.5	Мероприятие (результат) «Приобретено (заменено) медицинское оборудование» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попов Д.В.	X	X	X	638942,4	Приобретение медицинского оборудования позволит улучшить качество оказания медицинской помощи.	-
1.5.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»		01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.5.К.2	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа Утвержден план закупок, план-график закупок, извещение о проведении закупок	-
1.5.К.2	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»		01.05.2023	1.5.К.1	1.5.К.3	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа Утвержденная потребность (техническое задание, спецификация)	-
1.5.К.3	Контрольная точка «Проведен аукцион на поставку товаров, работ, услуг»		01.06.2024	1.5.К.2	1.5.К.4	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа Информационная справка о проведении аукциона на поставку товаров, работ, услуг	-
1.5.К.4	Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг»		01.07.2024	1.5.К.3	1.5.К.5	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа Контракт на закупку товаров, работ, услуг	-
1.5.К.5	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»		01.10.2024	1.5.К.4	1.5.К.6	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа Акт приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-
1.5.К.6	Контрольная точка		31.12.2024	1.5.К.5	1.5.К.7	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип	-

	«Приобретенные товары поставлены на баланс медицинских организаций»										документа Информационная справка о постановке приобретенных товаров на баланс медицинских организаций	
1.5	Мероприятие (результат) «Приобретено (заменено) медицинское оборудование» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попов Д.В.	X	X	X	638942,4	Приобретение медицинского оборудования позволит улучшить качество оказания медицинской помощи.	-
1.5.К.7	Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»		01.04.2025	1.5.К.6	1.5.К.8	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа Утвержден план закупок, план-график закупок, извещение о проведении закупок	-
1.5.К.8	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»		01.05.2025	1.5.К.7	1.3.К.9	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа Утвержденная потребность (техническое задание, спецификация)	-
1.5.К.9	Контрольная точка «Проведен аукцион на поставку товаров, работ, услуг»		01.06.2025	1.5.К.8	1.5.К.10	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа Информационная справка о проведении аукциона на поставку товаров, работ, услуг	-
1.5.К.10	Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг»		01.07.2025	1.5.К.9	1.5.К.11	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа Контракт на закупку товаров, работ, услуг	-
1.5.К.11	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров,		01.10.2025	1.5.К.10	1.5.К.12	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа	-

	выполненных работ, оказанных услуг»										Акт приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	
1.5.K.1 2	Контрольная точка «Приобретенные товары поставлены на баланс медицинских организаций»		31.12.2025	1.5.K.11	1.5.K.13	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Отчет Информационная справка о постановке приобретенных товаров на баланс медицинских организаций	-
1.5	Мероприятие (результат) «Приобретено (заменено) медицинское оборудование» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попов Д.В.	X	X	X	638942,4	Приобретение медицинского оборудования позволит улучшить качество оказания медицинской помощи.	-
1.5.K.1 3	Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»		01.04.2026	1.5.K.12	1.5.K.14	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа Утвержден план закупок, план-график закупок, извещение о проведении закупок	-
1.5.K.1 4	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»		01.05.2026	1.5.K.13	1.5.K.15	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа Утвержденная потребность (техническое задание, спецификация)	-
1.5.K.1 5	Контрольная точка «Проведен аукцион на поставку товаров, работ, услуг»		01.06.2026	1.5.K.14	1.5.K.16	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа Информационная справка о проведении аукциона на поставку товаров, работ, услуг	-
1.5.K.6	Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ,		01.07.2026	1.5.K.15	1.5.K.17	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа	-

	услуг»										Контракт на закупку товаров, работ, услуг	
1.5.K.17	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»		01.10.2026	1.5.K.16	1.5.K.18	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа Акт приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-
1.5.K.18	Контрольная точка «Приобретенные товары поставлены на баланс медицинских организаций»		31.12.2026	1.3.K.17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа Информационная справка о постановке приобретенных товаров на баланс медицинских организаций	-
1.6	Мероприятие (результат) «Приобретены (заменены) транспортные средства в медицинские организации»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попов Д.В.	X	X	X	100000,0	Приобретение транспортных средств позволит повысить доступность оказания первичной медико-санитарной помощи населению и снизить нагрузку на службу скорой медицинской помощи	-
1.6	Мероприятие (результат) «Приобретены (заменены) транспортные средства в медицинские организации» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попов Д.В.	X	X	X	100000,0	Приобретение транспортных средств позволит повысить доступность оказания первичной медико-санитарной помощи населению и снизить нагрузку на службу скорой медицинской помощи.	-
1.6.K.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»		01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	1.6.K.2	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа Утвержден план закупок, план-график	-

				отсутствует							закупок, извещение о проведении закупок	
1.6.K.2	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»		10.04.2024	1.6.K.1	1.6.K.3	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа Утвержденная потребность (техническое задание, спецификация)	-
1.6.K.3	Контрольная точка «Проведен аукцион на поставку товаров, работ, услуг»		01.06.2024	1.6.K.2	1.6.K.4	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа Информационная справка о проведении аукциона на поставку товаров, работ, услуг	-
1.6.K.4	Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг»		01.07.2024	1.6.K.3	1.1.K.5	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа Контракт на закупку товаров, работ, услуг	-
1.6.K.5	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»		25.12.2024	1.6.K.4	1.6.K.6	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа Акт приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-
1.6.K.6	Контрольная точка «Приобретенные товары поставлены на баланс медицинских организаций»		31.12.2024	1.6.K.5	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лазарев В.С.	X	X	X	-	Прочий тип документа Информационная справка о постановке приобретенных товаров на баланс медицинских организаций	-